

Balvu novada attīstības programma 2011.-2017.gadam
Investīciju programmas 2014.-2017.gadam izpilde

Nr. p.k.	Projekta (aktivitātes) nosaukums	Atbilstība vidējā termiņa prioritātēm	Papildī- nātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.)	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments, (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Vai veiktas darbības rīcības ietvaros (Jā/ Nē)	Piezīmes	Partneri
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums			
Pr.1. VESELĪGI DOMĀJOŠS NOVADS														
M.1. IZGLĪTĪBAS UN INFORMĀCIJAS PIEEJAMĪBAS, PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU DARBA KVALITĀTES UZLABOŠANA UN ATTĪSTĪBA														
R.1 IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU INFRASTRUKTŪRAS SAKĀRTOŠANA UN ATTĪSTĪBA														
1	Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu, t.sk. profesionālās ievirzes, ēku rekonstrukcija, renovācija un vides pieejamības nodrošināšana personām ar funkcionāliem traucējumiem	PR 1 M1 R1	2, 5 -11, 108, 114	1 200 000	15%	85%			Veikti remontu izglītības iestādēs Nodrošināta infrastruktūras sakārtošana	2014	4 gadi	Jā	2015.g. īstenoti renovācijas projekti- Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas internāta renovācija 552468.90EUR, Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Tilžas internātpamatskolā 310756.52EUR enrgoefektivitātes uzlabošanas projekti Uzsākta Balvu Bērnu un jauniešu centra ēkas renovācijas dokumentācijas sagatavošana	
2	Rotaļu laukumu labiekārtošana Balvu novada pirmsskolas izglītības iestādēs	PR 1 M1 R1	1	70 000	10%	90%			Rotaļu laukumi aprīkoti ar mūsdienīgām sporta aktivitāšu ierīcēm.	2014	4 gadi	Jā	2015.gadā PII Pīlādzītis turpina labiekārtot rotaļu laukumu (nojumes), kā arī projekta <i>Zaļā klase</i> ietvaros	

Nr. p.k.	Projekta (aktivitātes) nosaukums	Atbilstība vidējā termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.)	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments, (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Vai veiktas darbības rīcības ietvaros (Jā/ Nē)	Piezīmes	Partneri
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums			
3	Moderno tehnoloģiju nodrošinājums novada izglītības iestādēs	PR 1 M1 R1	4	40 000	15%	85%			Iegādāta datortehnika, modernizēts mācību process, nodrošināta moderno tehnoloģiju izmantošana mācību procesā, kā arī mācību sociālā tīkla Mykoob un E-klases lietošana visās novada izglītības iestādēs.	2014	4 gadi	Jā	Balvu pamatskolai par pašvaldības līdzekļiem iegādāti trīs projektori un viena interaktīvā tāfele. Balvu Valsts ģimnāzijai iegādāti 2 kopētāji, 6 datori, 3 projektori, 2 drukas iekārtas, programmatūra, akrāns, pulsts 4378.64 EUR vērtībā, t.sk.valsts budžeta līdzekļi 1199.26EUR un pašvaldības-2955.64EUR Balvu Mūzikas skolai iegādāts kopētājs 789 EUR vērtībā	
4	Izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo mācību līdzekļu iegāde vispārizglītojošām un profesionālās ievirzes izglītības iestādēm	PR 1 M1	3	40 000	15%	85%			Iegādātas mācību grāmatas, IT, sporta un mūzikas inventārs, un nodrošināta kvalitatīva, mūsdienu prasībām atbilstoša mācību priekšmetu apguve.	2014	4 gadi	Jā	Balvu pamatskolā no pašvaldības budžeta līdzekļiem līdzfinansēta mācību grāmatu un līdzekļu iegāde 4610 eiro vērtībā, no valsts	

Nr. p.k.	Projekta (aktivitātes) nosaukums	Atbilstība vidējā termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.)	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments, (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Vai veiktas darbības ietvaros (Jā/ Nē)	Piezīmes	Partneri
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums			
		R1											budžeta- 3072 eiro vērtībā, mācību literatūra iegādāta no valsts budžeta- 6017 eiro vērtībā. Balvu Mūzikas skolai iegādāti mazlietoti mūzikas instrumenti-2 vijoles- 381,-, tuba-710, trompete-270,- EUR vērtībā	
5	Energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu ēkās	PR 1 M1 R1	1	1 700 740	15%	85%	KPFI; ERAF	Nosiltinātas izglītības iestāžu ēkas Palielināts nosiltināto iestāžu ēku īpatsvars	2014	4 gadi	Jā	2015.g. īstenots projekts: Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Tilžas internātpamatskolā 310756.52 EUR vērtībā.		
6	Multifunkcionāla jauniešu centra ēkas energoefektivitātes uzlabošana un materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana	PR 1 M 1 R 1		270 000	15%	85%	ESI fondi		2015	2 gadi	Jā	2015.gadā Latvijas-Šveices sadarbības programmas projekta ietvaros pašvaldība noslēgusi līgumu par Bērnu un jauniešu centra ēkas fasādes renovāciju, atsevišķu telpu remontu, inventāra iegādi 108073.85 EUR vērtībā		
7	Balvu Valsts ģimnāzijas ēku rekonstrukcija 1.kārta	PR 1 M1 R1	1, 9	945 430	15%	85%	ERAF	Pabeigta skolas ēku kompleksa rekonstrukcija	2013	2 gadi	Jā	Projekta aktivitāte noslēgusies 2014.gadā, kopējais finansējums 1341830 EUR		
8	Balvu Tālākizglītības un cilvēkresursu attīstības centra	PR 1 M1	8	50 000	100%			Uzlikts bruģa segums Balvu Tālākizglītības	2014	2 gads	Jā	Projektā plānotie darbi -rekonstruētas ēkas āra		

Nr. p.k.	Projekta (aktivitātes) nosaukums	Atbilstība vidējā termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.)	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments, (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Vai veiktas darbības rīcības ietvaros (Jā/ Nē)	Piezīmes	Partneri
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums			
	rekonstrukcija un apkārtnes sakārtošana	R1							centra iekšpagalmā				kāpņu un ieklāts bruģis pieguļošajā teritorijā-noslēgušies 2014.gadā. Finanšu avoti- pašvaldības budžeta finanšu līdzekļi.	
9	Sporta laukumu un infrastruktūras sakārtošana Balvu novada izglītības iestādēs	PR 1 M1 R1	1, 12	270 000	40%	60%			Atjaunoti, paplašināti un sakārtoti stadioni un sporta laukumi	2015	3 gadi	Jā	Budžetā plānoto līdzekļu ietvaros noris stadionu, sporta laukumu uzturēšana un atjaunošana.	
10	Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Tilžas vidusskolā	PR 1 M1 R1	1	220 664	42%	KPFI 58%			Nosiltināta skolas ēka	2014		Jā	Aktivitāte noslēgusies 2014.gadā, kopējais finansējums 309844 EUR	
11	Balvu Valsts ģimnāzijas materiāltehnikā nodrošinājuma uzlabošana	PR 1 M1 R1		5 173	10%	ELFLA, LEADER 90%			Atjaunots inventārs skolas muzeja telpās	2014		Jā	Projekts īstenots 2014.gadā, atjaunots inventārs skolas-Balvu Valsts ģimnāzijas muzejā	Biedrība "Balvu Valsts ģimnāzija"
12	Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs	PR 1 M1 R1	1	30 064	10% 2169	90% Latvijas-Šveices sadarbības programma			Uzlabota ugunsdrošības sistēma novada vispārējās izglītības iestādēs	2013	2	Jā	Aktivitāte noslēgusies 2014.gadā, iekārtotas un pilnveidotas ugunsdrošības sistēmas Balvu Valsts ģimnāzijā, Stacijas pamatskolā, Tilžas vidusskolā, Bērzkalnes pagasta PII, Tilžas internātpamatskolā 26529 EUR vērtībā	Vadošais partneris VRAA

Nr. p.k.	Projekta (aktivitātes) nosaukums	Atbilstība vidējā termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.)	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments, (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Vai veiktas darbības rīcības ietvaros (Jā/ Nē)	Piezīmes	Partneri
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums			
Pr.1.M.1. IZGLĪTĪBAS PIEEJAMĪBAS UN KVALITĀTES UZLABOŠANA														
R.2. VISA VEIDA IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU UN PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA														
13	Programmas izstrāde par ZA Augstākās izglītības centra attīstību Balvos	PR 1 M1 R2	26, 27, 28, 30, 44	10 000	15%	85%			Izstrādāta programma un aktivitāšu saraksts, kas jāveic, lai Balvi kļūtu par ZA Augstākās izglītības centru	2015	3 gadi	Nē		
14	Profesionālās izglītības iestādes izveide Balvos	PR 1 M 1 R 2	4				ESI fondi			2014	2 gadi	Jā	Aktivitāte īstenota, 2014.gadā izveidota Balvu profesionālā un vispārīgglītojošā vidusskola.	
15	Pirmsskolas izglītības iestāžu kā metodisko centru attīstīšana noteiktā pirmsskolas izglītības darbības virzienā	PR 1 M1 R2	4	1 000	100%				Aktivizēta pirmsskolas iestādes izvēlētais jomas izpēte un darbība, katra novada pirmsskolas iestāde ir metodiskās palīdzības sniedzējs un pieredzes bāze izvēlētajā jomā: PII "Sienāzītis"- matemātika, mūzika, sports pirmsskolas izglītībā; -Tilžas PII: lasīt mācīšana, svētku organizēšana - PII „Ieviņa”: bērnu sagatavošana pamatizglītības uzsākšanai (5-6 gad.bērniem); -PII "Pīlādzītis": iepazīstināšana ar dabu, sports un sadarbība ar bērnu vecākiem.	2014	3 gadi	Jā	Izveidota pirmsskolas izglītības iestāžu metodiskā apvienība. Pārņemot un apkopojot labās prakses piemērus no iestādēm, metodiskā apvienība veic metodiskās palīdzības aktivitātes.	

Nr. p.k.	Projekta (aktivitātes) nosaukums	Atbilstība vidējā termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.)	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments, (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Vai veiktas darbības ietvaros (Jā/ Nē)	Piezīmes	Partneri
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums			
16	Atbalsts vasaras nometņu organizēšanā Balvu novada pašvaldības skolēniem	PR 1 M 1 R 2		12 000		ESI fondi				2014	4 gadi	Jā	2015.gadā organizētas 7 vasaras nometnes. Dalībnieku skaits 131	
17	Tālākizglītības centra ēkas pielāgošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām	PR 1 M1 R2	8	20 000	15%	85% ERAF SF			Tālākizglītības centra ēka pielāgota cilvēkiem ar īpašām vajadzībām	2015	2 gadi	Nē	Kultūrvēsturiskā ēkā rekonstrukcijas darbi, kas skar arī fasādi, jāveic kompleksu darbu ietvaros. Nav rasta iespēja piesaistīt finanšu resursus no citiem finanšu avotiem.	

Pr.1.M.2. SAKĀRTOTA UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE RADOŠAS UN INOVATĪVAS UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBAI

R.1. BIZNESĀ INKUBATORA DARBĪBAS PILNVEIDOŠANA

18	Aprīkojuma un informāciju tehnoloģiju iegāde augstas kvalitātes konsultatīvo pakalpojumu sniegšanai komercdarbības jomā	P 1 M 2 R 1	19, 20	4 900	40%	ELFLA 60%			Modernu tehnoloģiju izmantošana kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanai	2014	2 gadi	Jā	Projekta ietvaros iegādāts inventārs (galdi, informatīvie stendi) uzņēmējdarbības atbalstam. Projekts noslēdzies.	
19	Biznesa centra darbības kapacitātes paaugstināšana, pilnveidojot uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumus	P 1 M 2 R 1							Mateiāli tehniskās bāzes atjaunošana un papildināšana efektīvai pakalpojumu sniegšanai uzņēmējiem	2014	4	Jā	Biznesa un tūrisma centrs tiek nodrošināts ar modernu drukas, skenēšanas un kopēšanas iekārtu; datortehnika novecojusi.	

Nr. p.k.	Projekta (aktivitātes) nosaukums	Atbilstība vidējā termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.)	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments, (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Vai veiktas darbības rīcības ietvaros (Jā/ Nē)	Piezīmes	Partneri
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums			
20	Biznesa centra infrastruktūras uzlabošana e-pakalpojumu nodrošināšanai	P 1 M 2 R 1	29						Informatīvo tehnoloģiju uzlabošana e-pakalpojumu sniegšanai	2015		Jā	2015.gadā pašvaldības projektu ietvaros uzņēmēju atbalstam uzstādītas IT - multifunkcionāls kopētājs un datortehnika	
21	Mazo grantu projektu uzņēmējdarbības atbalstam konkursa nolikuma izstrāde	P 1 M 2 R 1	33		100%				Izstrādāts nolikums, nodarbinātības paaugstināšanai	2016		Jā	2015.gadā ZLBC ir izstrādāts nolikums, taču nav piešķirti līdzekļi	
22	Biznesa plānu konkursa organizēšana jauno uzņēmēju atbalstam	P 1 M 2 R 1	32		100%				Organizēti konkursi, nodarbinātības paaugstināšana	2015		Jā	ZLBC ir izstrādāts nolikums, taču nav piešķirti līdzekļi	
23	Iedzīvotāju profesionālās kompetences pilnveidošanas darbnīcu izveide	P 1 M 2 R 1							Izveidotas darbnīcas, pilnveidotas prasmes	2015		Nē		
24	Sociālās uzņēmējdarbības atbalsta mehānismu ieviešana	P 1 M 2 R 1	29, 32		15%	85% ESI fondi			Izveidoti sociālās uzņēmējdarbības uzņēmumi	2015	3 gadi	Jā	Nav bijis pieejams ES finansējums, trūkst uzņēmējiem izpratnes par šo uzņēmējdarbību. 2016.gadā ES fondu projekta ietvaros pašvaldība iesaistīties pilotprojektā.	
Pr.1.M.2.R.2. UZŅĒMĒJDARBĪBAS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA														
25	Projekts „Balvu novada Balvu pilsētas vidi degradējošo teritoriju sakārtošana uzņēmējdarbības perspektīvai plānošanai, rekonstrējot ielas, inženierkomunikāciju tīklus, ražošanas teritoriju attīstīšanai”	PR 1 M2	30	500 000	75 000	425 000			Rekonstruētas virszemes un apakšzemes inženierkomunikāciju tīkli un asfaltbetona segums uz perspektīvās uzņēmējdarbības objektiem	2014.	4 gadi	Jā	Apzināti projekti un aktīviātes uzņēmējdarbības veicināšanai 2014.-2020.gada ESI fondu plānošanas periodam. 2015.gadā noslēdzies projekts "Brīvības iela rekonstrukcija no	
						ERAF								

Nr. p.k.	Projekta (aktivitātes) nosaukums	Atbilstība vidējā termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.)	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments, (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Vai veiktas darbības rīcības ietvaros (Jā/ Nē)	Piezīmes	Partneri
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums			
		R2											Balvu pilsētas administratīvās robežas līdz Šķērsielai pie parka" 3046834 EUR vērtībā	
26	Industriālo zonu pievadinfrastruktūras sakārtošana	PR 1 M 2 R 2	25, 30	10 000 000		85% ESI fondi			Sakārtota pievadinfrastruktūra ražošanas zonām	2015	2gadi	Jā	ES fondu projektu ietvaros sakārtota pievadinfrastruktūra ražošanas zonām-Brīvības iela, Liepu iela, ceļa posms Gobusala-Guznava. Uzsākti lauku teritoriju ceļu projektu izstrādes darbi ELFLA aktivitātēs.	
27	Infrastruktūras labiekārtošana uzņēmējdarbības attīstībai Tilžas pagastā	PR 1 M 2 R 2		4 712	1 207	ELFLA 3 505			Tirdzniecības nojumju izbūve un teritorijas labiekārtošana	2014		Jā	Projekts īstenots un noslēdzies 2014.gadā	
28	Virzīt un ieviest uzņēmējdarbību veicinošas infrastruktūras projektu ieviešanu (tehn. parks, eksp. ražotne, apmācību centrs u.tml)	PR 1 M2 R2	29	300 000	100%				Izstrādāts virzīšanas modelis, iesniegti projekti, izstrādāta finansējuma shēma, paredzēts līdzfinansējums.	2014.	4 gadi	Jā	2014.-2020.gada ESI fondu plānošanas periodam tiek apzināti infrastruktūras objekti, kurus pieteikt projektu konkursiem.	
29	Attālinātā darba centra(telpu) izveide	P 1 M 2 R 2	30	10 000	10%	85% ESI fondi			Izveidotas telpas nodarbinātības veicināšanai	2016		Nē	Nav izsludināti projekti attālināto darba centra (telpu) izveidei.	
30	Pašvaldības pārziņā esošas infrastruktūras attīstīšana un pielāgošana uzņēmējdarbības attīstības vajadzībām	PR 1 M2 R2	25-29	100 000	15%	85% ERAF			Pamatinfrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai	2015		Jā	Tiek uzlabotas telpas (aprikojums) uzņēmējdarbības attīstībai Vidzemes ielā 2B, Balvos	

Pr.1.M.2.R.3. RADOŠAS UN INOVATĪVAS UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANA

Nr. p.k.	Projekta (aktivitātes) nosaukums	Atbilstība vidējā termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.)	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments, (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Vai veiktas darbības rīcības ietvaros (Jā/ Nē)	Piezīmes	Partneri
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums			
31	Vietējo uzņēmēju un amatnieku produkcijas un pakalpojumu attīstība uz materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma bāzes	PR1 M2 R3	30	7000	15%	85% ESI fondi			Amatnieku, radošo industriju attīstības veicināšana, jaunu pakalpojumu izveide	2015	2 gadi	Jā	Turpinās zaļo tirdziņu organizēšana pagastos, Lauku labumu tirdziņi Balvos	
32	Nodrošināt novada izglītības iestāžu iesaistīšanos Junior Achievement programmā	PR 1 M2 R3	32-34	8 000	100%				Novada skolas iesaistās programmā	2014.	4 gadi	Jā	Balvu profesionālā un vispārīgizlītojošā skola regulāri tiek iesaistīta programmas pasākumos.	
33	Skolu ekonomikas skolotāju motivēšanas sistēma darbībai Junior Achievement (JAL) programmās	PR 1 M2 R3	32-34	50 000	100%				Skolotāji ir motivēti piedalīties JAL apmācību programmās	2014.	4 gadi	Jā	Finansējums tikai BPVV skolai, pārējām izglītības iestādēm motivēšanas sistēma nav ieviesta ierobežotu finanšu resursu dēļ.	
34	Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) gadatirgu norisi novada skolās. Reklāma. Labāko apbalvošana.	PR 1 M2 R3	32-34	14 000	100%				Novadā notiek SMU gadatirgi	2014.	4 gadi	Nē	Programma pieejama no 2015. gada 1.septembra	
35	Veicināt augstas kvalitātes tūrisma pakalpojumu attīstību Balvu novadā	PR 1 M2 R3		10 000	15%	85% ESI fondi			Ieviesti augstas kvalitātes tūrisma pakalpojumi, to skaits	2015		Jā	Tiek izstrādāts pirmais velomaršruts Latgalē, pieejama interaktīva ekspozīcija Balvu novada muzejā.	
36	Vietējo produktu attīstība un konkurētspējas uzlabošana	PR 1 M2		20 000	15%	85% ESI fondi			Veikti pasākumi vietējo produktu konkurētspējas uzlabošanai	2014	4 gadi	Jā	Sadarbībā ar LUC organizēti 2 semināri- arodapmācība mājražotājiem, kā arī	

Nr. p.k.	Projekta (aktivitātes) nosaukums	Atbilstība vidējā termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.)	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments, (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Vai veiktas darbības rīcības ietvaros (Jā/ Nē)	Piezīmes	Partneri
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums			
		R3											sadarbībā ar LLU mācību centru 20.-22.03.2015. organizēts seminārs "Jauna konkurētspējīga nišas produkta izstrāde".	
Pr.1.M.2.R.4. PĀRROBEŽU SADARBĪBA UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBAI														
37	Pārrobežu biznesa sadarbības atbalsta centra izveidošana	PR1 M2 R4		80 000	15%	85%	Eiropas teritoriālās sadarbības programmas		Starptautisku biznesa kontaktu izveidošanas atbalsts Nodarbinātības veicināšana	2015		Nē	Pēc noteiktajiem tirdzniecības ierobežojumiem attiecībā uz Krievijas Federāciju, ir mazinājies ieinteresētība no ārvalstu sadarbības partneriem	Žukovas pašvaldība Polijā
38	Pieredzes apmaiņa ar Krievijas un ES uzņēmējiem (pieredzes apmaiņas braucieni, izstādes, "apaļie galdi")	PR 1 M2 R4	37	7 000	50%	50%	Pārrobežu sadarbības programma	Uzņēmēju tikšanās, pieredzes apmaiņas braucieni, izstādes, apaļie galdi.	2014	4 gadi	Jā	Sadarbībā ar LUC organizēts uzņēmēju pieredzes apmaiņas brauciens uz Oslo Norvēģijā. Novada uzņēmējus pārstāvēja komersanti no būvniecības un tekstilražošanas uzņēmumiem.		
Pr.1.M.3. NODROŠINĀTI KVALITATĪVI KULTŪRAS PAKALPOJUMI														
R.1. NEMATERIĀLĀ KULTŪRAS MANTOJUMA SAGLABĀŠANA UN POPULARIZĒŠANA														
39	Balvu novadam raksturīgā nemateriālā kultūras mantojuma apzināšanas turpināšana	PR 1 M3	40-47	7 000	20%	80%	KKF	Papildināta un saglabāta informācija par Balvu novada nemateriālo	2014.	4 gadi	Jā	Veikti atsevišķu pasākumu un aktivitāšu		

Nr. p.k.	Projekta (aktivitātes) nosaukums	Atbilstība vidējā termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.)	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments, (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Vai veiktas darbības rīcības ietvaros (Jā/ Nē)	Piezīmes	Partneri
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums			
		R1							kultūras mantojumu				videoieraksti un fotofiksācija; Nemateriālā kultūras mantojuma metodiķe R.Cibule savākusi un nodevusi muzejam 570 failus un 8CD	
40	Projekts „Saglabāt, lai nepazaudētu – kultūrvēsturiskā mantojuma aizsargāšana”	PR 1 M3 R1	39	958712	143483	815 229			Ierīkota digitālā ekspozīcija muižas klētī, jaunas ekspozīcijas izveide, amatu darbnīcas.	2013.	3 gadi	Jā	Balvu Novada muzejā atvērta un darbojas Ziemeļlatgales nemateriālā kultūras mantojuma ekspozīcija. Izvērtējumu veicis Eiropas Muzeju forums - muzejs uzaicināts dalībai Eiropas muzeju forumā un EMYA gada balvas 2015.pasniedzšanas ceremonijā” 2016.gada aprīlī; Ekspozīcija un projekts saņēmis vairākas Pārrobežu sadarbības programmas EST-LAT-RUS balvas.	Sangastes vietējā pašvaldība, Dedovičas appabala administrācija
41	Projekts „Politiski represēto piemiņas saglabāšana”	PR 1 M3	39	6 300	640	5 155			Labiekārtota komunistiskā genocīda upuru piemiņas vieta	2013.	2 gads	Jā	Muzejā savāktas atmiņas un fotomateriāli, tiek	Biedrība “Kubulu pagasta

Nr. p.k.	Projekta (aktivitātes) nosaukums	Atbilstība vidējā termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.)	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments, (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Vai veiktas darbības rīcības ietvaros (Jā/ Nē)	Piezīmes	Partneri
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums			
		R1							Kubulu pagasta Balvu stacijā				gatavota ekspresizstāde 2016.gadam.Sadarbībā ar biedrību "Kubulu pagasta ģimeņu biedrība" labiekārtota piemiņas vieta Kubulu pagastā.	ģimeņu biedrība"
42	Keramikas tradīciju popularizēšana Balvu novadā	PR 1 M3 R1	39	6291	629	5662 ELFLA				2013.	2 gads	Jā	Biedrība "SAVI" īstenojusi projektu keramikas tradīciju veicināšanai 6291EUR vērtībā	Biedrība Balvu novada attīstības veicināšanai "SAVI"
43	Projekts „Tautas tērpu iegāde Balvu Valsts ģimnāzijas deju kolektīviem”	PR 1 M3 R1	39	4910	491	4419 ELFLA			Iegādāti tautas tērpi Balvu Valsts ģimnāzijas deju kolektīviem	2014.	1 gads	Jā	Iegādāti tautu tērpi- 12komplekti meitenēm un 12komplekti zēniem- 3384 EUR vērtībā. Valsts budžeta dotācija.	
44	Pasākumi, lai nodrošinātu Ziemeļlatgales nemateriālā kultūras mantojuma iekļaušanu UNESCO sarakstā.	PR 1 M3 R1	39, 40, 45	22 000	15%	85% ERAF, KKF			Īstenoti pasākumi, lai nodrošinātu Ziemeļlatgales nemateriālā kultūras mantojuma iekļaušanu UNESCO sarakstā.	2014.	3 gadi	Nē	Kultūras darbinieku sanāksmē konstruktīvā diskusijā lemts par aktivitātes pārtraukšanu. Nepieciešams precizēt un pamatot turpmākās darbības.	
45	Projekts „Ziemeļlatgales Nemateriālā kultūrvēstures mantojuma centra izveide ”	PR 1	39, 44	360 000	15%	85%			Veikta Balvu muižas klēts rekonstrukcija, izstrādāts	2013.	3 gadi	Jā	Balvu Novada muzejā darbojas Ziemeļlatgales	

Nr. p.k.	Projekta (aktivitātes) nosaukums	Atbilstība vidējā termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.)	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments, (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Vai veiktas darbības rīcības ietvaros (Jā/ Nē)	Piezīmes	Partneri
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums			
		M3				ERAF			Ziemeļlatgales nemateriālā kultūrvēstures mantojuma centra interjera, pastāvīgās un digitālās ekspozīcijas projekts, iegādāts nemateriālā kultūras mantojuma liecību vākšanai nepieciešamais tehniskais nodrošinājums, savākti, apstrādāti, atlasīti, tulkoti, ievadīti (digitalizācijai) dati, izgatavots un uzstādīts ekspozīciju interjers, izstrādāta un uzstādīta programmatūra, izstrādāta animāciju un digitālā ekspozīcija, apmācīti darbinieki, veikta projekta prezentācija, publicitāte, iekļaušana tūrisma apritē				nemateriālajam kultūras mantojumam veltīta ekspozīcija, tiek turpināta liecību un materiālu vākšana.	
		R1												
Pr.1.M.3.R3 KULTŪRAS PASĀKUMU ORGANIZĒŠANA UN MĀRKETINGŠ														
46	Festivālu tradīciju turpināšana (Amatierteātru festivāls „Ķiršu dārzs”, Kamermūzikas festivāls, Starptautiskais deju festivāls „Eima, eima” u.c.)	PR 1 M3 R3	50-57	20 000	20%	80%	KKF, Pārrobežu sadarbības programma		Nodrošināti kvalitatīvi festivāli un šo festivālu tradīciju turpināšana	2014	4 gadi	Jā	2015.gadā organizēti - Balvu kamermūzikas festivāls, " deju festivāls " Eima, eima"	
47	Jaunu kultūras produktu veidu	PR 1	39, 46	5000	20%	80%		Izveidoti inovatīvi un	2014	4 gadi	Jā	Pilnveidots un		

Nr. p.k.	Projekta (aktivitātes) nosaukums	Atbilstība vidējā termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.)	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments, (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Vai veiktas darbības rīcības ietvaros (Jā/ Nē)	Piezīmes	Partneri
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums			
	apzināšana un ieviešana"	M3 R3				KKF			tīkai Balvu novadam raksturīgi kultūras produkti				papildināts kultūras pasākumu klāsts- plānoti 2016.gadā svinīgi pasākumi brīvdabas sezonas atklāšanas un noslēguma pasākumi pilsētas estrādē; senioru dienas pasākumi, konkurss Vecmāmiņa-2016.	
Pr.1.M.3.R.4. KULTŪRAS INFRASTRUKTŪRAS SAKARTOŠANA UN ATTĪSTĪBA														
48	Projekts „Balvu centrālā bibliotēka kā reģiona informācijas resursu centrs”	PR 1 M3 R4	40, 54, 58	334 400	15%	85%			Izstrādāts projekts divstāvu piebūvei, veikti piebūves celtniecības darbi, laukuma labiekārtošana, iegādāts tehniskais nodrošinājums, ieviesti jauni mūsdienīgi pakalpojumi, izveidots nemateriālā kultūras mantojuma informācijas centrs uz Balvu centrālās bibliotēkas Kultūrvēstures datubāzes pamata	2015	2 gadi	Nē	Piebūves projekta īstenošana nav uzsākta. Ieviesti jauni mūsdienīgi pakalpojumi, uzlabots aprīkojums to sniegšanai un darba apstākļi lietotājiem un darbiniekiem.	
49	Balvu muižas apbūves kompleksa attīstība	PR 1 M3 R4	52, 51, 40, 8	700 000	15%	85%			Veikta muižas kompleksa izpēte, izstrādāts tehniskais projekts un saskaņots Būvniecības, restaurācijas, rekonstrukcijas, labiekārtošanas darbu veikšanai,	2014	3 gadi	Nē	ES fondu pieeja no 2016.gada, aktivitātei laika nobīde.	

Nr. p.k.	Projekta (aktivitātes) nosaukums	Atbilstība vidējā termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.)	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments, (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Vai veiktas darbības rīcības ietvaros (Jā/ Nē)	Piezīmes	Partneri
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums			
									izstrādātas un īstenotas kultūras, izglītības un tūrisma programmas un piedāvājumi					
50	Krucifiksu atjaunošana Vīksnas pagastā	PR 1 M3 R4	63	1454	145	1309 ELFLA			Krucifiksu atjaunošana Strautu ciemā un katoļu baznīcas dārzā	2014	1 gads	Jā	Projekts īstenots un noslēdzies 2014.gadā	
51	Kultūrvēsturisko, t.sk. sakrālo objektu atjaunošana un saglabāšana, piemēram, Bēržu kapu kapliča	PR1 M3 R4	52	85 839	15%	85% EEZ				2014	3 gadi	Jā	2015.gada īstenots projekts "Bēržu kapu kapličas konservācijas projekta aktualizācija" 2600EUR vērtībā. Aktivitātes- tehniskā projekta rasējumu aktualizācija, AR risisnājumi (fasāde un ģenerālpilāns)	
52	Atbalsts valsts un vietējo kultūras pieminekļu izpētei un renovācijai	PR 1 M3 R4	51	30 000	10%	90% ESI fondi			Kultūras pieminekļu saglabāšana	2015	3 gadi	Jā	Aktivitātes Bēržu kapu kapličas atjaunošanā (tehniskā dokumentācija, fasāde)	
53	Balvu Kultūras un atpūtas centra ēkas rekonstrukcija	PR 1 M3 R4	52-58	400 000	15%	85% KPMF			Uzsākta Balvu Kultūras un atpūtas centra tehniskās dokumentācijas izstrāde un ēkas rekonstrukcija	2014	3 gadi	Jā	2015.gadā pieņemts lēmums par dalību KPMF projektos ēkas rekonstrukcijai.	

Nr. p.k.	Projekta (aktivitātes) nosaukums	Atbilstība vidējā termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.)	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments, (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Vai veiktas darbības rīcības ietvaros (Jā/ Nē)	Piezīmes	Partneri
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums			
54	Balvu Centrālās bibliotēkas rekonstrukcija – piebūve, plauktu nomaina, kāpņu pielāgošana publiskās lietošanas institūcijas vajadzībām, ventilācijas ierīkošana lasītavās, ēkas pamatu izolācija, pirmā stāva grīdu kravnesības pielāgošana bibliotēkas specifikai; laukuma labiekārtošana	PR 1 M3 R4	48	400 000	15%	85%			Veikta bibliotēkas rekonstrukcija	2016	3 gadi	Jā	2015.gadā sakārtota ventilācija Balvu Centrālās bibliotēkas 2.stāvā	
55	Kultūras un brīvā laika, dziesmu svētku procesa pieejamības nodrošināšana	PR1 M3 R4		100 000	15%	85% ESI fondi			Renovēta brīvdabas estrāde Bavu pilsētas parkā	2015	3 gadi	Nē	Nav rasta iespēja piesaistīt ES fondu līdzekļus	
56	Atpūtas vietu labiekārtošana Balvu novadā	PR 1 M3 R4	141,	30000	10%	ELFLA, LEADER aktivitāte				2015	3 gadi	Jā	Piešķirto budžeta asignējumu robežās nodrošināta novada atpūtas vietu uzturēšana	
57	Bibliotēku telpu un iekārtu renovācija Balvu novadā	PR 1 M3 R4		25 000	10%	90% ELFLA				2014	4 gadi	Jā	Veikta Centrālās bibliotēkas 2.stāva ventilācijas renovācija 2951.20 EUR vērtībā.	
58	Datortehnikas nomaina publiski pieejamos internetpunktos pašvaldības bibliotēkās	PR 1 M3 R4	54, 48	78 258	15%	85% ERAF				2015	2 gadi	Jā	Nomainīts 31 dators. Katrā bibliotēkā uzstādīta multifunkcionālā iekārta ar iespēju izdrukāt A3 formātu.	
59	Projekts " Museum Gateway"	PR 1 M3	49, 51	47 362	7 105	40 257 LAT-LIT-			Gleznu krātuves un izstāžu zāles	2013	3 gadi	Jā	2015.gadā projekts turpinās - muzejam	vadošais partneris

Nr. p.k.	Projekta (aktivitātes) nosaukums	Atbilstība vidējā termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.)	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments, (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Vai veiktas darbības ietvaros (Jā/ Nē)	Piezīmes	Partneri
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums			
		R4				BY			aprīkojuma, datorterehnikas, fototehnikas iegāde, muižas laika tērpu izgatavošana novada muzejā				piegādāts ekspozīciju aprīkojums (Gleznu krātuves plaukti, vitrīnu komplekts, bīdāmās sienas izstāžu zālei; muižas kostīmi un tērpi muzeja darbiniekiem, kā arī datortehnika)2014.gad ā noslēdzies projekts Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu programmas ietvaros.Veikta aprīkojuma, dator un foto tehnikas iegāde.	Latgales plānošanas reģions
Pr.1.M.3.R.5. PĀRROBEŽU SADARBĪBAS VEICINĀŠANA KULTŪRAS JOMĀ														
60	Starptautisku kultūras pasākumu organizēšana un novada amatiermākslas kolektīvu dalība pasākumos	PR 1 M3 R5	46.47	10 000	10%	90%			Veiksmīgi noorganizēti starptautiskie kultūras pasākumi	2014	4 gadi	Jā	Amatierteātru festivālā "Ķiršu dārzs" piedalījās arī Baltkrievijas Republikas Dokšicu amatierteātris. Balvu novada svētkos - kolektīvi no Lietuvas, Igaunijas, Polijas. Novada kultūras kolektīvi- Rika, Luste, Nebēda, Atvasara, Pīlādzis, Miklis, TPO Balvi - piedalījušies pasākumos Baltkrievijā, Lietuvā, Austrijā, Ungārijā, Horvātijā, Grieķijā.	ES valstu un Baltkrievijas, Krievijas partneri
61	Vadošo kultūras nozares	PR 1	59	5 000	10%	90%			Kultūras darbinieku	2014	4 gadi	Jā	Dalība pasākumā	ES valstu un

Nr. p.k.	Projekta (aktivitātes) nosaukums	Atbilstība vidējā termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.)	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments, (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Vai veiktas darbības rīcības ietvaros (Jā/ Nē)	Piezīmes	Partneri
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums			
	darbinieku pieredzes apmaiņa sadarbībā ar citu valstu kultūras iestādēm	M3 R5				Pārrobežu sadarbības programma			ārvalstīs gūtās pieredzes nodošana novadā				Dokšīcos, Baltkrievijas Republikā (kolektīvs Rīka) un Kupišku pašvaldībā Lietuvā (kolektīvs Luste).	Baltkrievijas, Krievijas partneri
62	Pārrobežu sadarbības veicināšana kultūras jomā (starptautisko pasākumu organizēšana un kultūras darbinieku pieredzes apmaiņa)	PR 1 M3 R5	46	10 000		90% Pārrobežu sadarbības programma			Kultūras darbinieku ārvalstīs gūtās pieredzes nodošana novadā	2016		Jā	2015.g. organizēti: zviedru kino festivāls; dok. Filma "Ceļa gals" muzejā, Muzeja darbinieku dalība pierobežas reģionu forumā Krievijā, Pleskavā 19.-20.11.15.; Sadarbība ar Lietuvu, Šauļu muzeju izstādes sagatavošanā "A.Rimovičam -150"; Eiropas muzeju foruma vizīte Balvos; starptautiskais tautu deju festivāls "Eima, eima"	

Pr.1.M.4. ADMINISTRATĪVO FUNKCIJU EFEKTIVITĀTES NODROŠINĀŠANA

R.1. PAŠVALDĪBAS KAPACITĀTES STIPRINĀŠANA

63	Pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitātes pilnveidošana un darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana apgūstot citu pašvaldību pieredzi.	PR 1 M4 R1	64	30 000	30%	70% Eiropa pilsoņiem; Ziemeļv. mobilitātes programma			Notiek regulāra pieredzes apmaiņa ar citām Latvijas un ārzemju pašvaldībām; izstrādāti jauni pakalpojumu veidi sabiedrībai, paaugstināta pakalpojumu kvalitāte; paaugstināta darbinieku	2014	4 gadi	Jā	Pieredzes apmaiņas brauciens Ērgļu novada pašvaldību. Novada domes pārstāvju pieredzes brauciens uz Polvas pašvaldību Igaunijā un Kupišku pašvaldību Lietuvā.	ES valstu partneri, Latgales reģiona pašvaldības
64	Pasākumu īstenošana sabiedrības drošības paaugstināšanai	PR 1 M4	63	250 000	15%	85% ERAF			Ieviesti pasākumi, kas uzlabo sabiedrības	2015	3 gadi	Jā	Uzstādītas 2 jaunas videonovērošanas	

Nr. p.k.	Projekta (aktivitātes) nosaukums	Atbilstība vidējā termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.)	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments, (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Vai veiktas darbības rīcības ietvaros (Jā/ Nē)	Piezīmes	Partneri
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums			
		R1							drošību.				kameras 1334.51 EUR vērtībā, Balvu pilsētā	
Pr.1.M.4.R.2. KVALITĀTES VADĪBAS SISTĒMAS, LABAS PĀRVALDĪBAS PRINCĪPU IEVIEŠANA PAŠVALDĪBĀ														
65	E-paraksta ieviešana	PR 1 M4 R2	66, 67	50 000	15%	85%			Pašvaldības iestādes var saņemt un nosūtīt elektroniski parakstītus dokumentus.	2015	4 gadi	Jā	Pašvaldības iestādēs tehniski nodrošināta e-paraksta lietošana	
66	E-paraksta ieviešana pašvaldībā	PR 1 M4 R2		2 500					Pašvaldības iestādes var saņemt un nosūtīt elektroniski parakstītus dokumentus.	2015		Jā	Pašvaldībā nodrošināta elektroniski parakstītu dokumentu aprīte	
67	Elektroniskās dokumentu vadības sistēmas izveide visās novada pašvaldības iestādēs.	PR 1 M4 R2	65, 66, 67	100 000	15%	85%			Visās iestādēs ir izveidota dokumentu elektroniskā vadības sistēma	2015	3 gadi	Nē	Pašvaldības iestādes neizmanto elektronisko dokumentu vadības sistēmu.	
68	Elektroniski sniegto pakalpojumu izstrāde un sniegšana sabiedrībai	PR 1 M4 R2	66-67	20 000	15%	85%			Visus pakalpojumus, kurus sniedz Balvu novada pašvaldība un tās iestāde ir pieejami elektroniski.	2015	3 gadi	Jā	Iedzīvotājiem nodrošināta pieeja valsts un pašvaldību sniegtajiem e-pakalpojumiem izmantojot portālu www.latvija.lv	
69	Nevalstisko organizāciju mājas(saieta telpu) iekārtošana Balvu novadā	PR1 M4 R2		30 000	10%	90%	ELFLA		Iekārtotas telpas NVO darbības atbalstam	2016		Jā	Pašvaldība ir nodrošinājusi telpu pieejamību NVO vajadzībām.	
Pr.1.M.4.R.3. VIENAS PIETURAS AĢENTŪRAS IZVEIDE PAŠVALDĪBĀ														
70	Vienas pieturas aģentūras izveidošana Balvu novada administratīvajā centrā un pagastos	PR 1 M4	65-69	30 000	15%	85%			Balvos ir izveidota vienas pieturas aģentūra, kurā jebkurš novada iedzīvotājs var saņemt visus Balvu novada	2015	2 gadi	Jā	Lai izveidotu vienoto valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centru Balvos, 2015.gadā piešķirti 50	

Nr. p.k.	Projekta (aktivitātes) nosaukums	Atbilstība vidējā termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.)	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments, (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Vai veiktas darbības rīcības ietvaros (Jā/ Nē)	Piezīmes	Partneri
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums			
		R3							pašvaldības piedāvātos pakalpojumus				000 eiro no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta programmas "Pašvaldību attīstības nacionālie atbalsta instrumenti". Balvu novadā klientu apkalpošanas centrs atradīsies pašvaldības ēkā Balvos, Partizānu ielā 14.	

Pr. 2. VESELĪGS NOVADS

M.1. SOCIĀLO UN VESELĪBAS PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANA

R.1. SOCIĀLĀS APRŪPES, REHABILITĀCIJAS UN SOCIĀLO PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANA

71	Nakts patversmes infrastruktūras uzlabošana un pilnveidošana Balvos	PR2 M1 R1		10 000 EUR					Pārbūvētas dušas telpas, tualete, inventāra iegāde, darba telpas izveide	2016	2 gadi	Jā	2016.gadā plānots remontēt sargu istabu un izveidot uzturēšanās telpu, ko izmantos aukstā laikā	
72	Izveidot rehabilitācijas centru vientuļām mātēm ar nepilngadīgiem bērniem, kurām ir zemas sociālās prasmes un pilngadību sasniegušiem jauniešiem pēc atgriešanās no bērnu namiem	PR 2 M1 R1	71	50 000	15%	85%			Radīta iespēja Sociālā dienesta Atbalsta un rehabilitācijas nodaļas speciālistiem veikt profesionālu sociālo darbu ar minētu mērķa grupu un sagatavot tos patstāvīgai dzīvei ārpus rehabilitācijas centra	2015	2 gads	Nē	Tiek meklētas iespējas piesaistīt finanšu resursus iesaistoties projektā	
73	Nodrošināt vienu sociālo darbinieku uz 1000 iedzīvotājiem pilsētā un vienu sociālo darbinieku uz pilnu slodzi katrā pagastā ar atbilstošu kvalifikāciju	PR 2 M1	71-76	6 000 gadā	100%				Iedzīvotājiem sociālais darbinieks pieejams katru darba dienu; Iespēja kvalitatīvi veikt sociālo darbu ar ģimenēm	2012	2 gadi	Jā	Balvu pilsētā nodrošināta sociālo darbinieku pieejamība atbilstoši plānotajam. Nepieciešamas vēl 2 amata likmes Lazdulejas un	

Nr. p.k.	Projekta (aktivitātes) nosaukums	Atbilstība vidējā termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.)	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments, (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Vai veiktas darbības rīcības ietvaros (Jā/ Nē)	Piezīmes	Partneri
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums			
		R1											Vectilžas pagastos.	
74	Darba organizācijas struktūras pilnveide Sociālajā dienestā un "Pansionātā "Balvi"" atbilstoši labās prakses piemēriem valstī.	PR 2 M1 R1	71-76	20 000 gadā	100%			Izveidota laba pārvaldība sociālajā jomā novadā	2014	2 gadi	Jā	Labas pārvaldības principi būs nodrošināti īstenojot multifunkcionālā sociālo pakalpojuma centra projektu, arī pansionātā, iemītnieku uzturēšanās maksu nosakot pēc pansionāta iemītnieku slimības diagnozes un funkcionālajām spējām. 2015. gadā veikts sociālās palīdzības nodaļas vadītāja kabineta remonts par 2900 euro.		
75	Sociālā dienesta ēku pielāgošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām	PR 2 M1 R1	71-76	30 000	15%	85%	ERAF, ESF	Pielāgošanas rezultātā pārbūvēta ieeja, ārdurvis un sanitārie mezgli, kāpņu telpu pielāgošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām atbilstoši normatīvajām prasībām	2015	3 gadi	Jā	Tiek meklētas iespējas piesaistīt finanšu resursus iesaistoties projektā		

Nr. p.k.	Projekta (aktivitātes) nosaukums	Atbilstība vidējā termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.)	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments, (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Vai veiktas darbības rīcības ietvaros (Jā/ Nē)	Piezīmes	Partneri
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums			
76	Balvu novada pašvaldības „Pansionāta „Balvi”” darbības pilnveidošana	PR 2 M1 R1	74, 87	50 000	15%	85%			Izveidotas sociālās gultas, nodrošinot īslaicīgas uzturēšanās iespējas novada iedzīv. pēc smagām slimībām vai atsevišķos gadījumos - ģimenes apstākļu dēļ; Ieviestas jaunas štata vienības (ārsta palīgs, masieris, fizioterapeits); Ierīkotas drošības pogas guļošiem pacientiem; Pielāgots pansionāta transports personu ar īpašām vajadzībām pārvadāšanai.	2016	2 gadi	Jā	Iegādāts transporta līdzeklis guļošu cilvēku pārvadāšanai	
77	Samariešu atbalsts mājās	PR 2 M1 R1				ESF			Dažādoti sociālie pakalpojumi	2014	2 gadi	Jā	Sadarbībā ar Larvijas Samariešu apvienību projektu ietvaros nodrošināti mobili sociālie pakalpojumi klientiem mājās.	Latvijas Samariešu apvienība
78	Sociālo dzīvojamo māju infrastruktūras sakārtošana	PR 2 M1 R1		100 000		ESI fondi			Renovēta infrastruktūra	2016	2 gadi			
79	Veselības veicināšanas aktivitāšu plāna izstrāde un ieviešana	PR 2 M1 R1	71-81	20 000	15%	85%			Izstrādāts veselības veicināšanas pasākumu plāns; uzsākta plāna ieviešana	2014	2 gadi	Jā	2015.gadā izstrādāts pasākumu plāns 2016. un 2017.gadam	
Pr. 2.M.1.R.2. SOCIĀLO ATBALSTA PASĀKUMU PILNVEIDOŠANA UN ATTĪSTĪBA														
80	Izveidot novadā sociālās mājas ģimenēm ar bērniem	PR 2 M1 R2	80-81	300 000	15%	85%			Izveidotas sociālās mājas ģimenēm ar bērniem visā novada teritorijā	2014	4 gadi	Jā	Tiek risināts jautājums par šāda pakalpojuma nodrošināšanu Balvos un Vīksnas pagastā	

Nr. p.k.	Projekta (aktivitātes) nosaukums	Atbilstība vidējā termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.)	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments, (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Vai veiktas darbības rīcības ietvaros (Jā/ Nē)	Piezīmes	Partneri
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums			
81	Pārrobežu sadarbības projekts par sadarbības tīkla izveidi sociālo pakalpojumu pilnveidošanai bērniem un jauniešiem ar invaliditāti Balvu novadā.	PR2 M1 R2	83	100 000	15%	85% ESI fondi			Sociālo pakalpojumu nodrošināšana bērniem un jauniešiem ar invaliditāti	2017				
82	Zupas virtuves pakalpojumu nodrošināšana Balvu pilsētā	PR 2 M1 R2		7 000	20%		80%		Sniegts atbalsts vistrūcīgākajiem Balvu pilsētas iedzīvotājiem, īpaši ģimenēm ar bērniem	2014	4 gadi	Jā	2015.gadā pašvaldība nodrošina Zupas virtuves pakalpojumus Balvu muižas ēkā	
83	Rehabilitācijas centra bērniem un jauniešiem ar nopietnām psiholoģiskām un uzvedības problēmām izveide	PR 2 M1 R2	81	40 000	15%	85% ESI fondi			Rehabilitātes centra izveide	2014	4 gadi	Jā	Ir izstrādāta koncepcija par multifunkcionāla sociālo pakalpojuma centra izveidi. Centrā būtu pieejami rehabilitācijas pakalpojumi jauniešiem un bērniem ar psiholoģiskām un uzvedības problēmām.	
84	Alternatīvo pakalpojumu nodrošināšana Dienas centrā Balvu novadā	PR 2 M1 R2		50 000	15%	85% ESI fondi			Radošo darbnīcu izveide, motivācijas programmu īstenošana	2015	4 gadi	Jā	Tiek meklētas projekta iespējas	
85	Atpūtas vietu izveidošana bērniem invalīdiem, jauniešiem ar uzvedības problēmām, radošām aktivitātēm brīvā dabā	PR 2 M1 R2		8000	10%	90% ELFLA			Izveidota atpūtas vieta bērniem ar īpašām vajadzībām Sociālajam dienestam pieguļošajā teritorijā	2015		Nē	Eiropas Savienības fondu apguves termiņu nobīdes dēļ, projektu atlases tiks izsludinātas 2016.gadā	
86	Divu sociālo dzīvokļu izveide un remonts Balvu novada Briežuciema pagastā	PR 2 M1 R2		7000	15%	85% ESI fondi			Izveidoti sociālie dzīvokļi	2015		Jā	Viens no dzīvokļiem piešķirts jaunajai māmiņai . Otram dzīvoklim jāveic apkures sistēmas remonts	

Nr. p.k.	Projekta (aktivitātes) nosaukums	Atbilstība vidējā termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.)	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments, (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Vai veiktas darbības rīcības ietvaros (Jā/ Nē)	Piezīmes	Partneri
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums			
87	Specializēto darbnīcu izveide pansionātā "Balvi"	PR2 M1 R2	76	30 000	15%	85% ESI fondi			Sociālās rehabilitācijas pasākumu rezultātā sniegts atbalsts pansionāta iemītniekiem	2015		Jā	Balvu pansionāta iemītniekiem organizētas jaunu prasmju apguves un pilnveides darbnīcas.	

Pr.2.M.2. SPORTA UN VESELĪGAS ATPŪTAS PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANA

R.1. SPORTA INFRASTRUKTŪRAS PILNVEIDOŠANA UN ATTĪSTĪBA

88	Sporta inventāra iegāde un papildināšana Balvu novada pašvaldības iestādēs sporta aktivitāšu nodrošināšanai	PR 2 M2 R1		70 000	15%	85% ESI fondi			Inventāra nodrošināšana iestādēm sporta vajadzībām novada iedzīvotāju un izglītojamo vajadzībām	2014	4 gadi	Jā	2015.gadā Balvu Sporta skolai sporta inventāra iegāde no pašvaldības finansējuma 928 EUR un IZM finansējuma 928EUR vērtībā.	
89	Balvu pilsētas stadiona renovācija Balvos (drenāžas, skrejceļu seguma nomaiņa, tribīnes, treniņu zāles ierīkošana, skrejceļu ierīkošana zem tribīnēm, sacensību inventāra nodrošināšana)	PR 2 M2 R1	89-93	1 500 000	15%	85% ESI fondi			Sakārtota sacensību noteikumiem atbilstoša vieglatlētikas bāze, kuru izmantos valsts, novada un starptautisko sacensību un mācību treniņu nometņu organizēšanai, novada iedzīvotāju un izglītojamo vajadzībām	2015	2 gadi	Nē	Nav rasta iespēja piesaistīt ārējus finanšu resursus pilsētas stadiona renovācijai.	

PR.2.M.2.R2. SPORTA PASĀKUMU ORGANIZĒŠANA UN POPULARIZĒŠANA

90	Novada sporta pasākumu organizēšana visos novada populārākos sporta veidos	PR 2 M 2 R2	91-94	1 000	100%				Kvalitatīvie sporta pasākumi dažādos sporta veidos	2014	4 gadi	Jā	2015.gadā organizēti Balvu novada atklātās skolēnu sporta spēles visos sporta veidos	
91	Draudzības sacensību organizēšana pierobežu sadarbības ietvaros vairākos sporta veidos	PR 2 M 2	90-92	10 000	15%	85% Pārrobežu sadarbības programma			Komplekso sacensību organizēšana, pārrobežu valsts pieredzēs apmaiņa	2014	3 gadi	Jā	2015.gadā organizēts futbola turnīrs bērniem un jauniešiem (komandas arī no	

Nr. p.k.	Projekta (aktivitātes) nosaukums	Atbilstība vidējā termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.)	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments, (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Vai veiktas darbības ietvaros (Jā/ Nē)	Piezīmes	Partneri
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums			
		R 2											Igaunijas un Lietuvas), ūdens motociklu sacensības (piedalās sportisti arī no Lietuvas, Igaunijas, Krievijas un Skandināvijas valstīm)	
92	Ģimeņu svētku organizēšana	PR 2 M 2 R 2	90-92	6 000	100%				Komplekso sacensību organizēšana, pārrobežu valsts pieredzēs apmaiņa	2014	4 gadi	Jā	2015.g. organizāti ģimeņu sporta svētki	
93	Tiesnešu apmācības semināru organizēšana dažādos sporta veidos	PR 2 M 2 R 2	90-91, 94	1 500	100%				Kvalitatīvie sporta tiesneši dažādos sporta veidos	2017	2 gadi	Jā	2015.gadā metodisko apvienību ietvaros basketbolā, futbolā	
94	Latvijas Jaunatnes Olimpiādes organizēšana	PR 2 M 2 R 2	93	15 000	100%				Komplekso valsts mēroga sacensību organizēšana	2017	2 gadi			
PR.2.M.2.R.3. VESELĪGAS ATPŪTAS INFRASTRUKTŪRAS PILNVEIDOŠANA UN ATTĪSTĪBA														
95	Bērnu rotaļu laukumu izveide Balvu novadā	PR 2 M 2 R 3	99-101	10 000	0	90%			Izbūvēts bērnu rotaļu laukumi – Balvu pilsētā un pagastos	2014	1 gads	Jā	2015.gadā pašvaldība ir veikusi remontu bērnu rotaļu laukumā Tautas un Partizānu ielu māju iekšpagalmā.	
96	Velotūrisma attīstība Balvu novadā- veloceliņu būvniecība	PR 2 M 2 R 3	101	500 000	15%	85%				2016		Jā	2015.gadā izbūvēts veloceliņš līdz ar Brīvības ielu, posmā no ielas sākuma līdz Pilsoņu ielai	
97	Sporta bāzu kārtējie kosmētiskie remontī	PR 2 M 2	98	30 000	100%				Regulāri tiek remontētas un uzturētas novada	2014	4 gadi	Jā	Pašvaldības iestādes regulāri atjauno sporta	

Nr. p.k.	Projekta (aktivitātes) nosaukums	Atbilstība vidējā termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.)	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments, (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Vai veiktas darbības rīcības ietvaros (Jā/ Nē)	Piezīmes	Partneri
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums			
		R 3							sporta bāzes.				bāzu vizuālo stāvokli, arī pilsētas stadiona segumu , volejbola laukumus.Uzturēts mākslīgais futbola laukums, tīkli volejbola laukumos, futbola laukumos.	
98	Sporta bāzu pieejamības nodrošināšana iedzīvotājiem ar funkcionālām traucējumiem	PR 2 M 2 R 3	97	50 000	15%	85%	ERAF		Novada iedzīvotāju ar īpašām vajadzībām un izglītojamo vajadzībām, veselīga dzīves veida veicināšanai	2015	1 gads	Jā	Ir nodrošināta piekļuve sporta bāzēm Balvu Valsts ģimnāzijā un Balvu profesionālās un vispārīgizglītojošās vidusskolā	
99	Apgaismotas slēpošanas trases izbūve	PR 2 M 2 R 3	101	20 000	15%	85%	Pārrobežu sadarbības programma		Izbūvēta apgaismota slēpošanas trase Balvu pilsētas parkā gar ezera krastu.	2017	1 gads	Jā	2015.gadā izveidota pielāgota slēpošanas trase apkārt Balvu pilsētas stadionam (vienkāršota).	
100	Netradicionālo sporta veidu infrastruktūras izveidošana (bmx, skeitpark, rampas)	PR 2 M 2 R 3	101	150 000	15%	85%	Pārrobežu sadarbības programma		Izveidots skeitparks, BMX trase un rampas.	2015	2 gadi	Jā	Uzstādīta skeitrampa pie Balvu Valsts ģimnāzijas.	
101	Brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas iespēju pilnveidošana Balvu novada iedzīvotājiem	PR 2 M2 R3		6 037	602	5435	ELFLA LEADER aktivitāte		Āra trenāžieru un skeitrampas uzstādīšana Balvos	2014	1 gads	Jā	Sadarbībā ar biedrību "Radošās Idejas" projekta ietvaros uzstādīti āra trenāžieri un skeitrampa pie Balvu Valsts ģimnāzijas. Projekts noslēdzies 2014.gadā.	Biedrība "Radošās Idejas"
PR.2.M.2.R4. VESELĪGAS ATPŪTAS PASĀKUMU POPULARIZĒŠANA														
102	Netradicionālo sporta veidu un	PR 2	106, 105,	10 000	15%	85%			Novada iedzīvotāju un	2014	4 gadi	Jā	Organizētas galda	

Nr. p.k.	Projekta (aktivitātes) nosaukums	Atbilstība vidējā termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.)	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments, (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Vai veiktas darbības rīcības ietvaros (Jā/ Nē)	Piezīmes	Partneri
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums			
	tautas sporta veidu sacensību organizēšana	M 2 R 4	104			Pārrobežu sadarbības programma			izglītojamo vajadzībām, veselīga dzīves veida veicināšanai				spēles, ielu sacensības (Balvi Open street), florbola turnīrs, spiningošanas un velcēšanas sacensības ("Ne asakas!"), orientēšanās sacīkstes, pludmales volejbola turnīrs	
103	Tautas slēpojuma organizēšana 4 posmos	PR 2 M 2 R 4		1 000	100%				Novada iedzīvotāju un izglītojamo vajadzībām, veselīga dzīves veida veicināšanai	2014	4 gadi	Nē	Pasākums nav organizēts, pamatojums- nav slēpošanas inventāra	
104	Riteņbraukšanas sacensību organizēšana tautas klasē 2 etapi	PR 2 M 2 R 4	102	1 000	100%				Novada iedzīvotāju un izglītojamo vajadzībām, veselīga dzīves veida veicināšanai	2014	4 gadi	Nē	Sacensības nav organizētas dalībnieku drošības inventāra (ķiveres) trūkuma dēļ.	
105	Sacensību organizēšana iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām	PR 2 M 2 R 4	102	2 000	15%	85%	ESF		Novada iedzīvotāju un izglītojamo vajadzībām, veselīga dzīves veida veicināšanai	2014	4 gadi	Jā	Tiek veiktas iestrādes 2016.gada Latvijas olimpiādei cilvēkiem ar īpašām vajadzībām	Balvu novada Invalīdu biedrība
106	Dienas un nakts orientēšanas kauss tautas klasē	PR 2 M 2 R 4	102	1 000	100%				Novada iedzīvotāju un izglītojamo vajadzībām, veselīga dzīves veida veicināšanai	2014	4 gadi	Jā	2015.gadā organizētas orientēšanās sacensības 6 posmos	
Pr. 3 VESELĪGA VIDE														
M.1. VIDEI DRAUDZĪGA SAIMNIECISKA DARBĪBA														
R.1. ENERGOEFEKTIVITĀTE														
107	Pašvaldības ēku energoefektivitātes	PR 3 M 1	2		15%	85%	KPFI			2014	4gadi	Jā	Pašvaldības ēkai Bērzpils ielā 1A	

Nr. p.k.	Projekta (aktivitātes) nosaukums	Atbilstība vidējā termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.)	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments, (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Vai veiktas darbības rīcības ietvaros (Jā/ Nē)	Piezīmes	Partneri
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums			
	paaugstināšana	R 1											izstrādāts tehniskais projekts energoefektivitātes uzlabošanai. Praktiskas rīcības būs uzsāktas pēc KPFI projektu izsludināšanas.	
108	Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Balvu Valsts ģimnāzijas internātā	PR 3 M 1 R 1	107, 2	391 652	202468	189184 KPFI				2014	2gadi	Jā	2014.gadā noslēdzies projekts - Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Balvu Valsts ģimnāzijas internātā- 391812 EUR vērtībā (KPFI finansējums)	
109	Pašvaldības daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšana	PR 3 M 1 R 1	107		15%	85% KPFI				2014	4gadi	Jā	Māju apsaimniekotājs veicis daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabojumus Balvu pilsētā: Bērzpils ielā 12, Baznīcas ielā 14 , Baznīcas ielā7, Bērzpils 19a, Brīvības 64, Brīvības 68, Daugavpils 41 (jumtu nomaiņa un remonts), Partizānu 36- durvju maiņa, Partizānu 12 - durvju un logu maiņa.	
110	Kubulu pagasta daudzdzīvokļu mājas pie pensionāta energoefektivitātes paaugstināšana	PR3 M1 R1	113, 107	216 717		85% KPFI				2014	2 gadi	Jā	2015.gadā veikta mājas jumta rekonstrukcija 16400 EUR vērtībā.	

Nr. p.k.	Projekta (aktivitātes) nosaukums	Atbilstība vidējā termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.)	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments, (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Vai veiktas darbības ietvaros (Jā/ Nē)	Piezīmes	Partneri
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums			
111	Publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras uzlabošana Balvu novadā; II, III kārtā	PR3 M1 R1	112	200 000		KPFI			Energoekonomisko spuldžu uzstādīšana teritoriju apgaismojumā CO ₂ izmešu samazinājums	2014	4gadi	Jā	2015.gadā noslēgusies projekta 2.kārta 205249.93 EUR vērtībā. Aktivitātes veiktas pilsētā un pagastu centros.	
112	Publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras uzlabošana Balvu novadā; I kārtā	PR3 M1 R1	111, 132	151 702		KPFI			Energoekonomisko spuldžu uzstādīšana CO ₂ izmešu samazinājums	2013	2gadi	Jā	2014.gadā noslēgusies KPFI projekta 1.kārta 145846 EUR vērtībā	
113	Veicināt dzīvokļu īpašnieku līdzekļu ieguldīšanu daudzdzīvokļu dzīvojamu māju energoefektivitātes paaugstināšanā	PR 3 M 1 R 1	111-113	16 000	100%				Siltumenerģijas ekonomija, ēku ekspluatācijas laika paildzinājums Atbalstīto iedzīvotāju aktivitāšu skaits	2014	4 gadi	Jā	Organizēti izglītojošie pasākumi par māju siltināšanas iespējām. ES fondu līdzekļi ēku siltināšanai 2015.gadā nebija pieejami.	
114	Balvu Bērnu un jauniešu centra ēkas energoefektivitātes uzlabošana	PR 3 M 1 R 1	2, 107	8540 EUR	100%				Siltumenerģijas ekonomija nomainot siltumsūkni	2014		Jā	2014.gadā par pašvaldības budžeta līdzekļiem nomainīts siltumsūknis 8540 EUR vērtībā. 2015.gadā apstiprināts Latvijas - Šveices sadarbības programmas projekts, kura ietvaros veiks fasādes un jumta renovāciju 2016.gadā.	
115	Modernas elektroenerģijas attālas vadības uzskaites sistēmas ieviešana pašvaldības sektorā	PR 3 M 1 R 1		20 000	15%	85%	ESI fondi KPFI		Pilotprojekts, kas rastu iespēju konstatēt neracionālu elektroenerģijas patēriņu, ļautu samazināt un optimizēt elektrības patēriņu	2016	2 gadi			

Nr. p.k.	Projekta (aktivitātes) nosaukums	Atbilstība vidējā termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.)	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments, (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Vai veiktas darbības rīcības ietvaros (Jā/ Nē)	Piezīmes	Partneri
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums			
116	Biomases kurināmā uzglabāšanas apstākļu uzlabošana	PR 3 M 1 R 1		50 000	15%	85%			Izbūvētas kurināmā prasībām atbilstošas novietnes, lai nepasliktinātu tās fizikāli – ķīmiskās īpašības, aptuveni 70% no pašvaldības kurināmā novietnēm ir aktuāla renovācija vai jaunu novietņu izbūve	2015	2 gadi	Nē	2015.gadā nav pieejami ārēji finanšu resursi šādu energoefektivitātes pasākumu īstenošanai.	
117	Modernizētu ielu apgaismojuma sistēmu ar "kustību sensoriem" uzstādīšana	PR 3 M 1 R 1		30 000	15%	85%			Sensoru uzstādīšana apdzīvotajās vietās, kur ir intensīva, bet nevienmērīga cilvēku plūsma	2015	2 gadi	Jā	Ielu apgaismojumam uzstādītas LED spuldzes, nakts laikā apgaismojums ieprogrammēts blāvāks.	
118	Pašvaldības autoparka modernizācija dodot priekšroku transportlīdzekļiem ar zemāku vidējo degvielas patēriņu un turpmākā perspektīva – atjaunojamo energoresursu izmantošana	PR 3 M 1 R 1		30 000	15%	85%			Mērķis - samazināt transporta autoparka degvielas vidējo patēriņu par 10 %	2017	2 gadi			
119	Velosipēdu ar elektropiedziņu iegāde, lai nodrošinātu pašvaldības, t.sk. sociālo darbinieku pārvietošanos piemērotās situācijās	PR 3 M 1 R 1		10 000	15%	85%			Nodrošināta pašvaldības un sociālo darbinieku pārvietošanos piemērotās situācijās samazinot CO2 izmešus	2016	2 gadi			
PR.3.M.1.R.2. VEIDI DRAUDZĪGAS ENERĢIJAS UN DABAS RESURSU IZMANTOŠANA														
120	Alternatīvo enerģijas avotu uzstādīšana enerģijas ražošanai projektu realizācijas veicināšana un informatīvais atbalsts mājsaimniecībām.	PR 3 M 1 R 2	121		15%	85%			Projektu alternatīvo enerģijas avotu uzstādīšanai veicināšana un informatīvais atbalsts mājsaimniecībām (3 projekti)	2016	3 gadi			
121	Atjaunojamo energoresursu izmantošana elektrības ražošanā	PR 3 M 1 R 2	120		15%	85%			Kā izglītojošs uzskates objekts (piem. ielu apgaismojumā, vides u.c. objektos). Pilotprojekts 1 kW	2016	2 gadi			

Nr. p.k.	Projekta (aktivitātes) nosaukums	Atbilstība vidējā termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.)	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments, (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Vai veiktas darbības rīcības ietvaros (Jā/ Nē)	Piezīmes	Partneri
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums			
PR.3.M.1.R.3. CEĻU UN SAKARU INFRASTRUKTŪRAS SAKĀRTOŠANA UN ATTĪSTĪBA														
122	Platjoslas optisko pieslēgumu nodrošināšana pilsētā un pagastu centros	PR 3 M 1 R 3	123	15000	15%	85% ESI fondi			Saziņas kvalitātes uzlabošana internetvidē	2015	2 gadi		2016.gadā uzsākas projekts valsts mērogā 2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās” ietvaros	
123	Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras uzlabošana publiskās interneta pieejas punktos	PR 3 M 1 R 3	122	78 300	15%	85% ESI fondi			Modernu iekārtu un ātrgaitas interneta nodrošināšana	2015	2 gadi	Jā	2015.gadā noslēdzies ERAF līdzfinansētais projekts "Publisko interneta pieejas punktu attīstība Balvu novadā" 45689.05 EUR vērtībā	
124	Balvu pilsētas ielu programmas ieviešana	PR 3 M 1 R 3	125	2 000 000	300 000	1700 000 KP fondi			Sakārtotas pilsētas ielas atbilstoši izstrādātajai programmai	2014	4 gadi	Jā	Pilsētas ielu rekonstrukcijas un remontdarbi notiek balstoties uz programmā norādītajām nepieciešamībām un pieejamiem finanšu resursiem	
125	Balvu novada pašvaldības ceļu infrastruktūras rekonstrukcija	PR 3 M 1 R 3	124, 126	3 000 000	0	85% ESI fondi			Ceļu seguma atjaunošana un rekonstrukcija	2014	4 gadi	Jā	ES fondu projektu ietvaros rekonstruēts Brīvības ielas un Liepu ielas posms Balvu pilsētā.	
126	Lauku ceļu rekonstrukcija pieejamības un uzņēmējdarbības	PR 3 M 1	124	1 500 000	0	90% ELFLA			Ceļu seguma atjaunošana un	2014	4 gadi	Jā	Balvu novada Domes sēdē apstiprināti ceļi	

Nr. p.k.	Projekta (aktivitātes) nosaukums	Atbilstība vidējā termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.)	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments, (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Vai veiktas darbības ietvaros (Jā/ Nē)	Piezīmes	Partneri
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums			
	veicināšanai	R 3							rekonstrukcija				visos novada pagastos, kurus rekonstruējot uzlabosies uzņēmējdarbības vide. Projekta īstenošanu uzsāks 2016.gadā.	
127	Balvu pilsētas apvedceļa 15km rekonstrukcija un izbūve	PR 3 M 1 R 3	125	8 449 997		ERAF			Optimālas transporta plūsmas nodrošināšana	2018	3 gadi			
128	Novada ārējās sasniedzamības uzlabošana, attīstot visu veida transporta infrastruktūru, t.sk. dzelzceļa atzaru uz Krievijas Federāciju	PR 3 M 1 R 3	129,130	900 000	15%	85% ESI fondi			Attīstīta transporta infrastruktūra novada ārējai sasniedzamībai	2014	4 gadi	Nē	2015.gadā pozitīvas virzības nav	
129	Balvu pilsētas ielu rekonstrukcija Brīvības ielas posma rekonstrukcija no Balvu pilsētas administratīvās robežas līdz Šķērsielai pie parka	PR 3 M 1 R 3	124-127	2 312 546	15%	85% ERAF			Asfaltbetona seguma atjaunošana, inženierkomunikāciju sakārtošana	2013	2 gadi	Jā	2015.gadā noslēdzies ERAF līdzfinansētais projekts 3046833.85 EUR vērtībā	
130	Energoekonomiska ielu apgaismojuma izbūve novada apdzīvotās vietās	PR 3 M 1 R 3	130		15%	85% KPMF ESI fondi			Izbūvēts efektīvs ielu apgaismojums	2014	4 gadi	Jā	Projektu ietvaros uzstādīts LED apgaismojums ielās pagastu centros un pilsētā	
131	Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Balvu pilsētā (I, II, III kārtā)	PR 3 M 1 R 3	124	150 000	15%	85% KPMF ESI fondi			Rekonstruēts ielu apgaismojums	2014	3 gadi	Jā	Pabeigta projekta 2.kārta 205249.93 EUR vērtībā. Aktivitātes veiktas pilsētā un pagastu centros	
132	Videonovērošanas sistēmas sakārtošana un paplašināšana	PR 3 M 1		50 000	15%	85%			Darbojas un tiek paplašināta video	2015	3 gadi	Jā	2015.gadā Balvu pilsētā uzstādītas divas	

Nr. p.k.	Projekta (aktivitātes) nosaukums	Atbilstība vidējā termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.)	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments, (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Vai veiktas darbības rīcības ietvaros (Jā/ Nē)	Piezīmes	Partneri
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums			
	Balvu novadā, 2.kārta	R 3							novērošanas sistēma Balvu pilsētā un pagastos				jaunas videonovērošanas kameras.	
PR.3.M.1.R.4. KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS SAKĀRTOŠANA UN ATTĪSTĪBA														
133	Ūdenssaimniecības attīstība Kubulu pagasta Kurnas ciemā	PR 3 M 1 R 4	134-136	456 586	157 893	298 691			Jauna ūdensvada un kanalizācijas vada būvniecība un esošo rekonstrukcija, jaunu attīrīšanas iekārtu izbūve, jaunas artēziskās akas izbūve un esošo rekonstrukcija	2014	2 gadi	Jā	Projekts īstenots un noslēdzies 2015.gadā	
134	Balvu novada Bērzs pils ciema ūdenssaimniecības sakārtošana	PR 3 M 1 R 4	133-140	378 515	15%	85%			Kritisko ūdensvada posmu 0,47 km rekonstrukcija; jaunu bioloģisko attīrīšanas iekārtu uzstādīšana esošo NAI vietā; jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve ar jaudu 10 m3/h; jauna spiedvada izbūve 0,055km garumā, esošā kanalizācijas tīkla rekonstrukcija, garumā; jauna kanalizācijas vada izbūve 0,95 km garumā	2013	2 gadi	Jā	Projekts īstenots un noslēdzies 2015.gadā	
135	Vienotas lietus ūdens novades sistēmas projekta izstrādāšana un ieviešana Balvos.	PR 3 M 1 R 4	129-133	800 000	15%	85%			Izstrādāts projekts par lietus ūdens vienotu novades sistēmu Balvu pilsētā. Uzsākta tā ieviešana	2018	3 gadi			
136	Ūdens skaitītāju uzstādīšana pie novada pašvaldībai un tās iestādēm piederošajām ēkām .	PR 3 M 1	129-132	15 000	100%				Uzstādīti ūdens skaitītāji. Iestāžu īpatsvars ar uzstādītiem ūdens skaitītājiem	2014	3 gadi	Jā	Balvu pilsētā, kā arī Balvu un Bērzs kalnes pagastos pašvaldības ēkās uzstādīti ūdens	

Nr. p.k.	Projekta (aktivitātes) nosaukums	Atbilstība vidējā termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.)	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments, (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Vai veiktas darbības rīcības ietvaros (Jā/ Nē)	Piezīmes	Partneri
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums			
		R 4											skaitītāji. Pārējās administratīvajās vienībās aktivitātes tiks veiktas budžeta līdzekļu iespēju robežās.	
137	Naftas produktu uztveršanas iekārtas uzstādīšana pie Pelnupes ietecē Bolupē.	PR 3 M 1 R 4	136-140	7 000	15%	85%			Uzstādīta naftas produktu uztveres iekārta.	2014	katru gadu	Jā	Bonas iepirkta un tiek uzstādīta Pelnupē no maija līdz septembrim	
138	Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstība , III kārtā	PR3 M1 R4		2 000 000	15%	85%			Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija, ārējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve individuālo māju	2015	3 gadi	Jā	2015.gadā sāka projekta izstrāde "Balvu ūdenssaimniecības attīstības III kārtā"	
139	Kanalizācijas tīklu sistēmas sakārtošana Balvu pilsētā	PR3 M1 R4		85 000	100%				Hidrodinamiskās mašīnas iegāde p/a San-tex pilsētas komunikāciju kvalitatīvai uzturēšanai	2014		Nē	Pašvaldības ierobežoto finanšu resursu apstākļos, speciālās mašīnas iegādei līdzekļi nav piešķirti	
140	Ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošana Balvu novadā	PR3 M1 R4	133-140	120 000	15%	85%			Komunikāciju rekonstrukcija pagastu administratīvajos centros	2015	3 gadi	Jā	Īstenoti "Ūdenssaimniecības attīstība Kubulu pagasta Kurnas ciemā", 455914.09 EUR, un "Balvu novada Bērzpils ciema ūdenssaimniecības sakārtošana", 291015.38 EUR, (ERAF līdzekļi)	
PR.3.M.1.R.5. DEGRADĒTO TERITORIJU SAKOPŠANA UN IEKĻAUSANA SAIMNIECISKAJĀ DARBĪBĀ														
141	Pastaigas takas un atpūtas vietas izveide Tilžas upes krastā	PR 3 M 1 R 5		16 000	40%	60%			Teritorijas labiekārtošana	2016	1 gads			
142	Degradēto objektu un teritoriju revitalizācija	PR 3 M 1	141	50 000	15%	85%				2014	4 gadi	Jā	Noteiktas teritorijas un iekļautas ES fondu	

Nr. p.k.	Projekta (aktivitātes) nosaukums	Atbilstība vidējā termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.)	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments, (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Vai veiktas darbības rīcības ietvaros (Jā/ Nē)	Piezīmes	Partneri
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums			
		R 5				ELFLA							jaunajā plānošanas perioda projektu aktivitātes uzņēmējdarbības veicināšanai, projektus īsteno no 2016.gada	
PR.3.M.1.R.6. VESELĪGAS, EKOLOĢISKAS PĀRTIKAS RAŽOŠANAS UN TIRDZNICĪBAS VEICINĀŠANA														
143	Zaļā iepirkuma vadlīniju izstrāde atbilstošu specifikāciju izstrādes un novērtējuma procedūrām novadā	PR3 M1 R6	143	3000	100%					2014	1gads	Nē	Budžeta līdzekļu nepietiekoša finansējuma apstākļos aktivitāte nav veikta.	
144	Atzinības zīmes izveide uzņēmumiem, kuru produkcija atbilst izstrādātajiem atbilstības kritērijiem	PR3 M1 R6	144	3000	100%					2015	1gads	Nē		
145	Lauku dienu organizēšana un veselīgas bioloģiskās pārtikas audzēšanas un lietošanas popularizēšana	PR 3 M 1 R 6	143	1 000	100%				Organizētas Lauku dienas	2014	4 gadi	Jā	Pašvaldība katru gadu finansiāli atbalsta un veicina Lauku dienu organizēšanu.	
146	Zaļo tirdziņu izveide Bērzpilī un Tilžā.	PR 3 M 1 R 6	143,145	20 000	40%	60%			Izveidoti Zaļie tirdziņi Bērzpilī un Tilžā	2014	2 gadi	Jā	2014.gadā noslēdzies projekts , izbūvēta tirdzniecības vieta Tilžā.	
147	Zivju resursu izpēte, dažādošana un pavairošana Balvu novada publiskajās ūdenstilpnēs	PR 3 M 1 R 6	152	10 000	10%			90% Zivju fonds	Mākslīgi palielināti zivju resursu krājumi, ņemot vērā resursu izpēti	2014	2 gadi	Jā	2015.gada īstenoti divi Zivju fonda projekti zivju resursu palielināšanai Balvu (ezerā ielaisti 10000 zandartu mazuļu) .2662.04 EUR, un Pērkonu (ezerā ielaisti 11000 zandartu mazuļu), 2928.20 EUR, ezeros.	

PR.3.M.2. LAUKU UN PILSĒTAS ZAĻO TERITORIJU SAKOPŠANA UN IZMANTOŠANA

Nr. p.k.	Projekta (aktivitātes) nosaukums	Atbilstība vidējā termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.)	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments, (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Vai veiktas darbības rīcības ietvaros (Jā/ Nē)	Piezīmes	Partneri
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums			
R.1. DABAS TERITORIJU SAKOPŠANA UN IZMANTOŠANA IEDZĪVOTĀJU AKTĪVAI ATPŪTAI														
148	Projekts "Rekreācijas zonas izveidošana pie Balvu ezera"	PR 3 M 2 R 1		1 000 000	150 000	850 000 ERAF			Izstrādāts tehniskais projekts, veikti būvniecības darbi, izplatīta informācija	2015	1 gads	Jā	Uzsākta teritorijas objektu vizualizācija	
149	Izstrādāt aktīvās atpūtas attīstības programmu / stratēģiju	PR 3 M 2 R 1	150	300	15%	85% Pārrobežu programma			Izstrādāta un ieviesta aktīvās atpūtas attīstības programma	2015	1 gads	Jā	Izstrādāta Balvu novada sporta un atpūtas programma 2016.-2017.gadam	
150	Labiekārtojamo teritoriju apzināšana un projektu/skiču projektu izstrāde un realizācija	PR 3 M 2 R 1	149,151	5 000	100%				Labiekārtotas teritorijas aktīvai atpūtai, izstrādāto skiču projektu skaits, to īstenošana	2015	3 gadi	Jā	Noteiktas teritorijas Balvu ezera piekrastē, kurām izstrādās skiču projektus, un projektus, ko iesniegs 2016.gada ELFLA aktivitātēs	
151	Jaunu vides objektu, mazo arhitektūras formu izveide Balvos	PR 3 M 2 R 1	150	20 000	40%	60% ELFLA			Jaunu vides objektu izveidošana, mazo arhitektūras formu izveidošana. Labiekārtoto vietu skaits.	2014	4 gadi	Jā	Balvu ezerā izveidots vides objekts " Ezera sonāte". Aktivitāšu īstenošana turpināsies pēc 2014.-2020.gada plānošanas perioda ES fondu projektu izsludināšanas.	
152	Balvu novada publisko ezeru resursu pētījums un ilgtspējīgas attīstības tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde	PR3 M2 R1	147	25 000	15%	85% ESI fondi				2015		Jā	Izsludināts un turpinās iepirkums par Balvu un Pērkonu ezeru ekspluatācijas noteikumu izstrādi, tā ietvaros veiks arī ezeru resursu izpēti.	
153	Veikt pētījumu un izstrādāt plānu, kā veikt Balvu ezeru ekoloģiskā	PR 3 M 2	147	50 000	15%	85% ESI fondi			Pētījums par Balvu ezeru ekoloģisko	2015	2 gadi	Jā	2015.gadā izsludināts un turpinās iepirkums	

Nr. p.k.	Projekta (aktivitātes) nosaukums	Atbilstība vidējā termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.)	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments, (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Vai veiktas darbības rīcības ietvaros (Jā/ Nē)	Piezīmes	Partneri
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums			
	stāvoķļa uzlabošanu un to izmantošanu iedzīvotāju atpūta	R 1							stāvoķļi; programma ar pasākumiem, kas veicami ezeru ekoloģiskā stāvoķļa uzlabošanai un aktivitātēm ezeru izmantošanai				par Balvu un Pērkonu ezeru ekspluatācijas noteikumu izstrādi.	
154	Veikt pētījumu un izstrādāt plānu, kā veikt Balvu un Raicenes ezeru ekoloģiskā stāvoķļi un to saimniecisko izmantošanu	PR 3 M 2 R 1	147	100 000	15%	85%	ESI fondi			2016		Jā	Turpinās iepirkums par Balvu ezera ekspluatācijas noteikumu izstrādi.	
PR.3.M.2.R.2. DABAS TERITORIJU PĀRDOMĀTA IEKĻAUSĀNA TŪRISMA PROJEKTOS														
155	Vienota tūrisma stratēģijas izstrāde	PR 3 M 2 R 2	150-152	10 000	15%	85%	ESI fondi		dalība vienota tūrisma stratēģijas Latgalē izstrādē	2014	2 gadi	Nē	2015.gadā Latgales tūrisma konferencē aktualizēts jautājums, ka Latgales reģionam ir nepieciešama vienota, sadarbībā balstīta uz kvalitatīvu galaproduktu orientēta tūrisma un mārketinga stratēģija.	
156	Izstrādāt vienus tūrisma maršrutus (kartes, norādes, brošūra, mājas lapā un citos mēdijos)	PR 3 M 2 R 2	152-158	10 000	15%	85%	Pārrobežu sadarbības programma		Tūristu skaits, pieaugums	2014	4 gadi	Jā	Uzsākta Ziemeļlatgales velomaršruta izstrāde, izstrādāts tūrisma maršruts Latgales plānošanas reģiona projekta "Atver muzeja vārtus" ietvaros	
157	Pastaigu takas izveide uz Valsts nozīmes arheoloģijas pieminekli- lēas apmetni	PR 3 M 2 R 2	156	24 189	15%	85%	ESI fondi ELFLA		Takas izveide, informatīvo stenda uzstādīšana	2016				
158	Izbūvēt sabiedriskās tualetes Balvu novada administratīvajos	PR 3 M 2	153-158	10 000	15%	85%	LVAf		Uzstādīto vai uzbūvēto WC skaits	2014	4 gadi	Jā	Vasaras sezonā uzstādītas	

Nr. p.k.	Projekta (aktivitātes) nosaukums	Atbilstība vidējā termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.)	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments, (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Vai veiktas darbības rīcības ietvaros (Jā/ Nē)	Piezīmes	Partneri
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums			
	centros	R 2											pārvietojamās tualetes.	
159	Atjaunot pašvaldības teritorijā atrodošos dabas kultūras pieminekļus (norādes, sakopta teritorija) 15 objekti	PR 3 M 2 R 2	153-158	20 000	15%	85%	ERAF, Pārrobežu sadarbības programma		Kultūras vēstures pieminekļu skaits, kas atjaunoti, pieejami sabiedrībai	2014	3 gadi	Jā	Pašvaldība, sadarbībā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, piesaista finanšu līdzekļus Bērzu baznīcas, Bērzu kapu kapličas restaurācijai, kā arī Tilžas katoļu baznīcas arhitektoniskai izpētei.	
160	Iekļaut kultūrvēsturisko mantojumu tūrisma piedāvājumā (baznīcas, senkapi) (brošūrās, norādes) kopā 35 objekti	PR 3 M 2 R 2	155, 156	7 000	100%			Tūristu skaits, pieaugums	2014	4 gadi	Jā	2015.gadā izdota Balvu novada tūrisma karte, izdots buklets "Apceļo seno Atzeles zemi!"		
161	Tūrisma norādes zīmju un informatīvo karšu stendu izgatavošana un uzstādīšana Balvu novadā (Tūrisma infrastruktūras attīstība)	PR 3 M 2 R 2	156	6402	1640	4762	ELFLA	Tūrisma norādes zīmju izgatavošana un uzstādīšana -25; informatīvo karšu stendu izgatavošana un uzstādīšana- 5	2014	1 gads	Jā	2014.gadā īstenots ELFLA ietvaros īstenots projekts uzstādot informatīvos stendus un tūrisma zīmes 6402 euro vērtībā		
PR.3.M.2.R.3. CIEMU UN PILSĒTAS ZAĻO TERITORIJU INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANA														
162	Veicināt pludmaļu attīstību, nodrošinot publisko ūdeņu pieejamību	PR 3 M 2 R 3	163, 164,166, 172, 173	30 000	40%	60%	ELFLA	Labiekārtoto pludmaļu skaits	2015	3 gadi	Jā	2015.gadā uzsākta sadarbība ar profesionāliem vides un arhitektūras speciālistiem Balvu pilsētas ezeru krasta zonas sakārtošanas risinājumiem.		
163	Izstrādāt Balvu muižas apkārtnes labiekārtošanas un ēkas	PR 3	160-172	1 500 000	10%	90%		Izstrādāts projekts un sāks realizēt	2015	2 gadi	Nē	2015.gadā pārrobežu sadarbības programmu		

Nr. p.k.	Projekta (aktivitātes) nosaukums	Atbilstība vidējā termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.)	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments, (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Vai veiktas darbības rīcības ietvaros (Jā/ Nē)	Piezīmes	Partneri
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums			
	rekonstrukcijas projektus un uzsākt to realizāciju	M 2 R 3				Pārrobežu sadarbības programma							2014.-2020.gadam projektu aktivitātes nav pieejamas.	
164	Izstrādāt vienotu pilsētas un pagastu centru apstādījumu veidošanas, uzturēšanas un kopšanas pamatnosacījumus, kā arī izstrādāt skiču projektus	PR 3 M 2 R 3	163-172	10 000	100%				Jaunu apstādījumu platību iekārtošana, rekonstrukcija (ha)	2015	2 gadi	Jā	Apstādījumu sistēma tiek uzturēta un pilnveidota piešķirto budžeta līdzekļu ietvarā.	
165	Paredzēt reklāmas izvietojamā atbilstošas vietas un izkārtnu dizainu un to realizāciju (kopā 30)	PR 3 M 2 R 3	162-176	21 000	100%				Investīcijas reklāmas izvietojamā	2014	3 gadi	Jā	2015.gadā uzsākta sadarbība ar profesionāliem vides un arhitektūras speciālistiem jautājumos par vides objektu izvietojamā un dizainu.	
166	Balvu pilsētas Lāča dārza rekonstrukcijas projekta īstenošana	PR 3 M 2 R 3	162-172	600 000	15%	85%	Pārrobežu sadarbības programma		Labiekārtota teritorija	2015	3 gadi	Jā	Aktualizēts jautājums par Lāču dārza rekonstrukciju, taču ES fondu apguves termiņu nobīdes dēļ, līdzekļi nav pieejami 2015.gadā.	
167	Balvu pilsētas parka koku retināšanas projekta īstenošana	PR 3 M 2 R 3	162-176	40 000	100%				Izzāģēti bojātie, kaltušie koki	2014	4 gadi	Jā	2015.gadā apzināti bojātie un nokaltušie koki, izzāģēšana nav veikta	
168	Vienoti afišu nesēji novadā	PR 3 M 2 R 3	162-172	20 000	100%				Uzstādīti vienoti afišu nesēji novadā (5 pilsētā; 10 pagastu centros)	2015	2 gadi	Nē	2015.gadā aktivitātes nav veiktas.	
169	Parku un atpūtas vietu sakārtošana, izveidošana un	PR 3 M 2	162-172	300 000	15%	85%	ESI fondi		Veikti sakārtošanas un attīstības darbi	2015	3 gadi	Jā	2015.gadā uzsākta sadarbība ar	

Nr. p.k.	Projekta (aktivitātes) nosaukums	Atbilstība vidējā termiņa prioritātēm	Papildinātība ar citiem projektiem (norādīt projekta N.p.k.)	Indikatīvā summa (EUR)	Finanšu instruments, (EUR vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Vai veiktas darbības rīcības ietvaros (Jā/ Nē)	Piezīmes	Partneri
					Pašvaldības budžets	ES fondu finansējums (norādīt)	Privātais sektors	Citi finansējuma avoti (norādīt)		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas ilgums			
	attīstīšana novadā	R 3							novada teritorijā esošajiem parkiem				profesionāliem vides un arhitektūras speciālistiem Balvu pilsētas ezeru krasta zonas un parka sakārtošanas risinājumiem.	
170	Novada kapu infrastruktūras sakārtošana	PR 3 M 2 R 3			15%	85%			Atkritumu konteineru uzstādīšana	2014	4 gadi	Jā	Atkritumu savākšanai pie kapsētām ierīkotas un uzturētas, norobežotas ar dēļu nožogojumu, vietas (finansējums no pašvaldības budžeta)	
171	Gājēju atpūtai paredzētu soliņu izgatavošana un izvietošana pilsētā un pagastos.	PR 3 M 2 R 3	162-172	15 000	50%	50%			Uzstādīti vairāk kā 50 soliņi.	2014	4 gadi	Jā	2015.gadā veikti remontdarbi vides infrastruktūras uzturēšanai, t.sk. publiskā telpā izvietotajiem soliņiem (pašvaldības budžeta finansējums)	
172	Projekts " Ezerā sonāte"	PR 3 M 2 R 3	163, 159	8 632	10% 864	90%			Vides elements - izgaismota peldošā strūklaka Balvu ezerā	2014		Jā	2014.gadā īstenots sadarbības projekts "Ezerā sonāte", uzstādīta strūklaka Balvu ezerā .	BIEDRĪBA "Balvu teātris"
PR.3.M.2.R.4. NOVADA AINAVAS KONCEPCIJAS IZSTRĀDE UN ĪSTENOŠANA														
173	Veikt vidi degradējošo objektu apzināšanu, novērtēšanu un to sakārtošanas plānu izstrādi, teritoriju revitalizāciju	PR 3 M 2 R 4	150	50 000	100%				Sakārtošanas plānu skaits un realizētie projekti	2014	4 gadi	Jā	Būvvaldes speciālisti veic īpašumu apsekošanu, lai apzinātu degradētos, bīstamos objektus un aktualizētu to sakārtošanu.	